APM
Série: 11.3 d.5
Cx: 01
Doc: 40

1969/12/29

03 páginas escritas

M. 9

SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

N.º
Assunto Arquivo Público Mineiro
Secretaria Viação e O.P.
Serviço

Medição dos Serviços executados na construção do Anexo ao Arquivo Público Mineiro

Chapiscos em paredes externas:	70m2,00 x 1,15 =	NCr$ 80,50
Alvenaria de tijolos:	23m2,00 x 8,60 =	197,80
		NCr$ 278,30

Belo Horizonte, 29 Dezembro de 1969

José Elisio de Castro Silva

M. 9

SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

N.º
Assunto Arquivo Público Mineiro
Secretaria Viaçao e O.P.
Serviço

Medição dos Serviços executados na construção do Anexo ao Arquivo Público Mineiro.

1) Escavação em terra para passagem da linha de tubos de ferro fundido de Ø3" e construçao de um pôço para receber o registro de gavêta:

No jardim 19,760
Na entrada 1,920
No passeio da Avenida J.Pinheiro. . 5,680
27,360 x nCr$5,20 = NCr$ 136,80

2) Demolição de Passeio e entrada em concreto sobre argamassa 25,00 x nCr$8,50 = 21,25

3) Construção de um pôço de alvenaria de tijolos comuns em parede de em2 8,00 x nCr$15,56= 124,80

4) Revestimento interno do pôço com embôço e rebôco na argamassa de 1:3:6 1:4 (na teado) 7,00 x nCr$5,25 = 36,75

5) Escada de marinheiro em ferro Ø 1/2 com cinco(5)degraus de 0m,35 global 5,25

6) Tubulação de ferro fundido de Ø3"assentada com chumbo e cordoalha 31,0 x nCr$21,00 = 651,00

7) Fornecimento a assentamento de um registro de gavêta de Ø3" em cano de ferro galvanizado de Ø3" 35,00

8) Atêrro das valas no jardim,entrada e passeio na Avenida Joao Pinheiro 25,060 x 3,15 = 78,939

9) Recomposição do passeio na entrada e na Avenida Joao Pinheiro 25,00 x nCr$4,91 = 122,75

NCr$ 1.212,53

10) Tampo em concreto armado com as medidas 0m,45x0m,45 global 16,20

NCr$ 1.229,73

Belo Horizonte, 29 Dezembro 1969

José Elisio de Castro Silva

3

M. 9

SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

N.º
Assunto Arquivo Público Mineiro
Secretaria Viação e O.P.
Serviço

Medição dos Serviços executados na construção do Anexo ao Arquivo Público Mineiro.

1) Excavação em terra com varias alturas até 1m,50 e transporte de material para a rua Aimorés e carrêto para fóra da mesma rua:
130,000 x nCr$7,00 = NCr$ 910,00

2) Assentamento da linha de manilhas de Ø4" com rejuntamento de cimento e areia com emprego de mao de obra 40,0ml. x nCr$0,80 25,60

3) Idem de uma fóssa cetica para 50 pessôas, com fundo de concreto simples 1:3:6,incluindo o fornecimento da fóssa,seu transporte e ligaçoes com a linha de manilha a montante e jusante da mesma Global 225,00

4) Atêrro das valas para o assentamento da linha de manilhas e de passeio na rua Aimorés
120,000mc x nCr$3,85 485,00

5) Recomposição da area cimentada no interior do muro,sob base de concreto 1:3:6
28,00m2 x nCr$8,50 238,00

6) Serviço de bombeiro 12,00

NCr$ 1.895,60

Belo Horizonte,29 de Dezembro de 1969

José Elisio de Castro Silva